



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 24.07. 2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антоф - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

ДЗЗД „ХЕМУС - 2020“, БУЛСТАТ 176663910, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 13, ет. 1, представлявано от Венелина Борисова – управител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

ПРЕАМБЮЛ

Страните приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 59 / 16.04.2014 г. за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1), наричан за краткост („Договор/а“).
- II. Съгласно т. 5.5. от Техническата спецификация към Договора, Изпълнителят следва да представи на Възложителя следните доклади, изготвени въз основа на извършените от него дейности по Договора:
 - Въстъпителен доклад – в срок до 14.05.2014 г.;
 - Доклад за преглед на идейния проект – в срок до 19.11.2014 г.;
 - Доклад за идейния проект – в срок до 28.01.2015 г.;
 - Доклад за референтния проект – в срок до 25.03.2015 г.;
 - Окончателен доклад – в срок до 15.04.2015 г.
- III. След изготвяне на концептуалния проект за трасето се установи, че поради силно пресечения терен се налага да бъдат проектирани допълнително 3 броя тунели с дължини съответно около 828 м, 1037 м и 720 м. В предпроектните проучвания, а в следствие и в тръжната документация за възлагане на Договора, не е идентифицирано наличието на тунели и поради това не е установена на по-ранен етап необходимостта от разработването на част „Тунели“ към проекта. Тези непредвидени обстоятелства са поставили изпълнителя в обективна невъзможност да изпълни своите задължения по договора в срок и с необходимото качество съгласно Техническата спецификация.
- IV. Към момента на подписване на настоящото споразумение, Възложителят не е одобрил окончателно представените доклади за идеен проект и за референтен проект с оглед отстраняване на забележки по докладите, което е необходима предпоставка за изготвяне на Окончателен доклад.

Страните сключиха настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с оглед констатираната по-горе невъзможност за изпълнение на Договора в срок поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, Страните се съгласяват и споразумяват следното:

1. Срокът за предаване от Изпълнителя на Окончателен доклад се определя до 17.08.2015 г.
2. Срокът за изпълнение и одобрение на дейностите по Договора се определя до 31.08.2015 г.

Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:




НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

За и от името на Изпълнителя:




АЗЗА ХЕМЛС
2020

Главен счетоводител:

