



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 27.07 2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антоф - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

Обединение „СВЕКО-БУРДА“, адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 65, представлявано от Димитър Христов Попов – упълномощен представител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

ПРЕАМБЮЛ

Страните приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 31 / 28.06.2013 г. за предоставяне на консултантски услуги като стратегически съветник по изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ („Договор/а“).
- II. Съгласно т. 3.2. от Техническата спецификация към Договора, основната задача на Стратегическия съветник е преглед на проектните разработки на всеки етап от подготовката на идейния проект, като основните задължения на Стратегическия съветник, съгласно т. 4.2. от Техническата спецификация са свързани с преглед и одобрение на докладите, проектите и техническите спецификации, предавани от проектанта.
- III. Съгласно т. 5.4. от Техническата спецификация към Договора, Стратегическият съветник следва да представи на Възложителя доклади за преглед на основните документи от предварителния проект, изготвени от проектанта.
- IV. Сроковете, в които проектантът на предварителния проект следва да предаде докладите за референтен проект по част „Пътна“ и част „Тунелна“ съгласно подписания с него договор са както следва:
 - Доклад за референтен проект по част „Пътна“ – 02.06.2014;
 - Доклад за референтен проект по част „Тунелна“ – 12.01.2015.
- V. Проектантът не е представил докладите за референтните проекти в посочените срокове, поради което същите са изготвени от Възложителя и съответно предадени на изпълнителя с писмо изх. № 1971 / 02.07.2015 г. Изпълнителят следва да представи доклад за преглед на референтните проекти по част „Пътна“ и част „Тунелна“ в рамките на времето, предвидено съгласно т. 5.6 от Техническата спецификация.
- VI. С оглед закъснението в предаването за преглед на докладите за референтен проект по част „Пътна“ и част „Тунелна“ поради забавата на проектанта, Изпълнителят е бил в обективна невъзможност по независещи от него причини да изпълни в срок задълженията си по договора за предаване на окончателен доклад.

С оглед констатираната по-горе забава от страна на проектанта за предаване на Възложителя на Доклада за референтен проект по част „Пътна“ и Доклада за референтен проект по част „Тунелна“, във връзка с необходимостта от преглед от страна на Стратегическия съветник на посочените доклади, както и с реализирането на проекта (автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“), Страните сключват настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки поради невъзможност за изпълнение на Договора в срок поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, като се съгласяват и споразумяват:

1. Срокът за предаване от Изпълнителя на Окончателен доклад се определя до 31.07.2015 г.
2. Срокът за изпълнение и одобрение на дейностите по Договора се определя до 17.08.2015 г.

Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:





За и от името на Изпълнителя:





Главен счетоводител:


