

№ 34 - 1 / 27.07.2015



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 27.07:2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антоу - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

„ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 130052986 с адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 165А, ет. 2, офис 2 представлявано от инж. Георги Петков – управител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

ПРЕАМБЮЛ

Страните приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 34 / 19.07.2013 г. за предоставяне на услуги като екологичен консултант по изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ („Договор/а“).
- II. Съгласно Техническата спецификация към Договора, Екологичният консултант работи съвместно с проектанта, за да се установят ограниченията на техническите решения от гледна точка на околната среда; анализира изготвените варианти и чертежи, както и предоставя консултации по аспектите на опазване на околната среда.
- III. Съгласно т. 5.4. от Техническата спецификация към Договора, Екологичният консултант следва да представи на Възложителя доклади за преглед на идейните проекти по част „Пътна“ и част „Тунелна“, изготвени от проектанта, както и Доклад за оценка за съвместимост на предварителния проект за определяне на въздействията върху обектите на Натура 2000 (Доклад за ОС).
- IV. Съгласно т. 5.5 от Техническата спецификация към Договора Изпълнителят изготвя Доклад за ОС в срок 6 седмици от одобрение на докладите за идеен проект по част „Пътна“ и част „Тунелна“ от Възложителя. Поради забава от страна на проектанта за предаване на идейните проекти, същите са одобрени от Възложителя съответно на 13.02.2015 г. за идеен проект по част „Пътна“ и на 15.06.2015 г. за идеен проект по част „Тунелна“.
- V. С оглед закъснението в одобрението на докладите за идейни проекти по част „Пътна“ и част „Тунелна“ поради забавата на проектанта, Изпълнителят е бил в обективна невъзможност по независещи от него причини да изпълни в срок задълженията си по договора за предаване на Доклад за ОС и Окончателен доклад.

С оглед констатираната по-горе забава от страна на проектанта и произтичащото от това по-късно одобрение от Възложителя на идейните проекти по част „Пътна“ и част „Тунелна“, Страните сключват настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки поради невъзможност за изпълнение на Договора в срок

поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, като се съгласяват и споразумяват:

1. Срокът за предаване от Изпълнителя на Доклад за Оценка за съвместимост за определяне на въздействията върху обектите на Натура 2000 се определя до 27.07.2015 г.
2. Срокът за предаване от Изпълнителя на Окончателен доклад по Договора се определя до 24.08.2015 г.
3. Срокът за изпълнение и одобрение на дейностите по Договора се определя до 07.09.2015 г.

Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:





Главен счетоводител:



За и от името на Изпълнителя:



