



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ТРАНСПОРТ  
2007-2013  
По-близо, по-близки...



## СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 28.07 2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антоф - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

Обединение „ГЕОПС-ГЕОТЕХНИКА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 176648901, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, кв. „Долни воден“, ул. „Кукленски път“ № 5, представлявано от Васил Андреев – управител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

### ПРЕАМБЮЛ

Страните, като приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 60 / 22.05.2014 г. за извършване на геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница („Договор/а“).
- II. Съгласно т. 15.7. от Техническата спецификация към Договора, Изпълнителят следва да представи на Възложителя следните доклади, изготвени въз основа на извършените от него дейности по Договора:
  - Встъпителен доклад – в срок до 12.06.2014 г.;
  - Доклад за геоложкото картиране – в срок до 16.07.2014 г.;
  - Доклад за геофизичните проучвания – в срок до 27.08.2014 г.;
  - Доклад за геотехническите проучвания – в срок до 03.12.2014 г.;
  - Встъпителен доклад (етап 2) – в срок до 08.01.2015 г.;
  - Доклади за геотехническите проучвания (етап 2) – в срок до 30.04.2015 г.
- III. С месечния доклад за напредъка по договора за м. февруари 2015 г., Изпълнителят е информирал Възложителя за риска от забавяне на изпълнението на дейностите по Етап 2, поради неблагоприятни метеорологични условия на терена за извършване на полевите проучвания.

Тази информация е последователно актуализирана и представена пред Възложителя и в последващите доклади за напредъка за месеците март и април 2015 г.

Полевите дейности са започнали през м. май и са приключили в началото на м. юни 2015 г.
- IV. С писмо с вх. № 2057 / 27.05.2015 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя, че лошите атмосферни условия през месеците януари до април 2015 г. и трудният достъп до площадките са забавили извършването на сондажните дейности, поради което Изпълнителят е предприел действия за удостоверяване на форсмажорни обстоятелства от компетентните органи и предлага удължаване на срока на Договора.

- V. С писмо вх. № 2236 / 09.07.2015 г. Изпълнителят е представил на Възложителя Сертификат за форсмажор № 72 / 02.07.2015 г., издаден от Българската търговско-промишлена палата. Съгласно представения документ Обединение „Геопс-Геотехника-Консулт“ е изпаднало в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за извършване на дейностите по втори етап на геоложкото проучване, произтичащи от подписания Договор № 60 / 22.05.2014 г., в продължение на 52 (петдесет и два) дни в рамките на периода 01.01.2015 г. – 30.04.2015 г.
- VI. С писмо с вх. № 2192 / 01.07.2015 г, Изпълнителят е предал на Възложителя Докладите за геотехническите проучвания (етап 2). С писмо изх. № 2013 / 20.07.2015 г. Възложителят е уведомил Изпълнителя за необходимостта от отстраняване на неточности в предадените доклади със срок за представяне на коригирани окончателни варианти на Докладите за геотехническите проучвания (етап 2) до 27.07.2015 г.
- VII. С писмо вх. № 2282 / 27.07.2015 г. Изпълнителят е представил коригирани Докладите за геотехническите проучвания (етап 2), които са в процес на разглеждане от Възложителя.

Страните сключиха настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, за следното:

1. С оглед констатираните по-горе непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, довели до забава от страна на Изпълнителя за изготвяне и предаване на Докладите за геотехническите проучвания (етап 2) и във връзка с необходимостта от извършване на геоложките проучвания с оглед реализирането на проекта (автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“), с подписване на настоящото споразумение Страните се съгласяват и споразумяват срокът за изпълнение на дейностите по Договора да бъде до 31.07.2015 г.
2. Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:

За и от името на Изпълнителя:

  
\_\_\_\_\_  


  
\_\_\_\_\_  


Главен счетоводител:

  
\_\_\_\_\_