



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 30.07.2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антов - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

ДЗЗД „ДОПРАВОПРОЕКТ – МИСТ“, БУЛСТАТ 176770937, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Пенчо Славейков“ № 4, офис 6, представлявано от Стоян Николаев Стоянов – управител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

ПРЕАМБЮЛ

Страните приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 77 / 05.11.2014 г. за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап 3 по II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 , наричан за краткост („Договор/а“).
- II. Съгласно т. 5.5. от Техническата спецификация към Договора, Изпълнителят следва да представи на Възложителя следните доклади, изготвени въз основа на извършените от него дейности по Договора:
 - Встъпителен доклад – в срок до 04.12.2014 г.;
 - Доклад за концептуалния проект – в срок до 22.01.2015 г.;
 - Проект за доклад за идейния проект – в срок до 16.04.2015 г.;
 - Доклад за идейния проект – в срок до 14.05.2015 г.;
 - Доклад за референтния проект – в срок до 18.06.2015 г.;
 - Окончателен доклад – в срок до 16.07.2015 г.
- III. С писмо с вх. № 1793/21.03.2015 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя, че обилните валежи през 2014 г. са довели до преовлажняване на терена, което създава сериозни затруднения за геоложките проучвания на трасето, а метеорологичната обстановка през м. март 2015 г. и закъснелите снеговалежи допълнително са овлажнили вече преовлажнените терени. Поради това Изпълнителят изтъква невъзможност наличните три сонди на трасето да работят, съответно уведомява Възложителя за закъснение в изпълнение на задачите, зависещи от геоложките проучвания, а именно изготвяне на идейния проект в частта за големи съоръжения, определяне на откоси и др.
- IV. С писмо вх. № 2145 / 17.06.2015 г. Изпълнителят е представил на Възложителя Сертификат за форсмажор № 69 / 12.06.2015 г., издаден от Българската търговско-промишлена палата. Съгласно представения документ ДЗЗД „ДОПРАВОПРОЕКТ – МИСТ“ е изпаднало в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си, произтичащи от подписания Договор № 77 / 05.11.2014 г., в частта отнасяща се до

геоложкото проучване на терена, което е довело до забава в изпълнението, възлизаща на 45 (четиридесет и пет) дни. С писмото Изпълнителят уведомява Възложителя, че е успял да сведе забавата до 30 (тридесет) дни.

- V. Към момента на подписване на настоящото споразумение Докладът за идеен проект е в процес на отстраняване на неточности по съдържанието му съгласно писмо от Възложителя до Изпълнителя изх. № 1995 / 13.07.2015 г. със срок за предаване на коригиран Доклад за идеен проект до 31.07.2015 г.
- VI. Към момента на подписване на настоящото споразумение Изпълнителят не е изготвил и предал на Възложителя Доклад за референтния проект, доколкото същият следва да включва одобрения идеен проект, съответно не е изготвил и предал Окончателен доклад, който следва одобрението на Доклада за референтен проект.

Страните сключиха настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, с оглед констатираната по-горе невъзможност за изпълнение на Договора в срок поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, като се съгласяват и споразумяват следното:

1. Срокът за предаване от Изпълнителя на Доклад за референтен проект се определя до 24.08.2015 г.
2. Срокът за предаване от Изпълнителя на Окончателен доклад се определя до 14.09.2015 г.
3. Срокът за изпълнение и одобрение на дейностите по Договора се определя до 23.09.2015 г.

Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:



За и от името на Изпълнителя:



Главен счетоводител:

